

柏林沟镇 2020 年新建农产品仓储保鲜冷链 物流项目绩效评价报告

川同人绩字〔2022〕第 095-09 号

广元市昭化区财政局：

我们接受贵单位委托，根据广元市昭化区财政局《关于开展 2021 年财政绩效评价工作的通知》（昭财预〔2021〕1 号）、《四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）》及《广元市昭化区财政预算绩效管理实施细则》（昭府办函〔2018〕118 号）等文件有关规定和要求，按照“科学性、规范性、客观性、公正性”原则，对广元市昭化区柏林沟镇人民政府（以下简称“柏林沟镇政府”）开展“广元市昭化区柏林沟镇 2020 年新建农产品仓储保鲜冷链物流”项目进行绩效评价。

现将评价结果汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为改善我镇猕猴桃及特色小水果等农产品产地初加工设施条件，延伸产业链，提高农产品产值，促进贫困农户增收，结合柏林

沟镇猕猴桃产业发展实际，拟在柏林沟镇向阳村一社新建一座 400 吨低温冷藏库，购买分选机、电动叉车及水果框等；特此，柏林沟镇政府通过《广元市昭化区柏林沟镇人民政府关于柏林沟镇 2020 年新建农产品仓储保鲜冷链物流项目的函》（柏府函〔2020〕14 号）文件向广元市昭化区农业农村局进行项目请示，该项目计划投资 170 万元，建设资金来源为东西部协作对口帮扶资金 70 万元、财政统筹整合资金 75 万元、自筹资金 25 万元。广元市昭化区农业农村局通过《广元市昭化区农业农村局关于广元市昭化区柏林沟镇 2020 年新建猕猴桃仓储保鲜冷链物流补短板项目实施方案的批复》（昭农发〔2020〕23 号）文件同意该项目立项实施。

2. 主要内容

根据《广元市昭化区财政投资评审中心关于柏林沟镇 2020 年新建农产品仓储保鲜冷链物流项目预算资金评审结果的通知》（昭财投评 2020〕75 号）文件内容，广元市昭化区柏林沟镇 2020 年新建农产品仓储保鲜冷链物流项目财评审定金额为 1,452,937.39 元，其中：（1）建筑工程及施工临时工程费用 1,357,937.39 元；（2）待摊投资费用 95,000.00 元（包含涉及及预决算编制、招投标、工程监理、审计、项目前期准备等费用）；主要建设内容为新建 400 吨低温冷藏库 1 座，购买分选机、电动叉车及水果框等。

3. 实施情况

截止评价日，广元市昭化区柏林沟镇 2020 年新建农产品仓储保

鲜冷链物流项目完成新建 400 吨低温冷藏库 1 座，购买分选机、电动叉车及水果框等项目预期目标。

4. 资金投入和使用情况

根据《广元市昭化区财政投资评审中心关于柏林沟镇 2020 年新建农产品仓储保鲜冷链物流项目预算资金评审结果的通知》（昭财投评 2020）75 号）文件内容，广元市昭化区柏林沟镇 2020 年新建农产品仓储保鲜冷链物流项目财评审定金额为 1,452,937.39 元，资金来源于区农业农村局《广元市昭化区农业农村局关于广元市昭化区柏林沟镇 2020 年新建猕猴桃仓储保鲜冷链物流补短板项目实施方案的批复》（昭农发〔2020〕23 号）文件批复的项目资金。

截止评价日，柏林沟镇未收到区财政拨付项目资金，项目资金由区财政直接拨付第三方，已拨付第三方单位项目资金 103 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

广元市昭化区柏林沟镇 2020 年新建农产品仓储保鲜冷链物流项目总体目标为改善柏林沟镇猕猴桃及特色小水果等农产品产地初加工设施条件，延伸产业链，提高农产品产值，促进贫困农户增收。

2. 阶段性目标

广元市昭化区柏林沟镇 2020 年新建农产品仓储保鲜冷链物流项目阶段目标为新建 400 吨低温冷藏库 1 座，购买分选机、电动叉车及水果框等若干设备。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过从项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等四个方面对广元市昭化区柏林沟镇 2020 年新建农产品仓储保鲜冷链物流项目进行全面评价，总结在项目开展过程中取得的经验教训，为下一轮项目开展提供客观依据，对以后类似项目的开展起到指导作用，以建立科学、规范的使用管理体系，提高财政资金使用的经济性、效益性和效率性，进而更好的发挥财政资金的市场引导作用。

2. 评价对象及范围

广元市昭化区柏林沟镇 2020 年新建农产品仓储保鲜冷链物流项目主要建设内容为新建 400 吨低温冷藏库 1 座，购买分选机、电动叉车及水果框等若干设备；共涉及项目建设资金 170 万元。

（二）绩效评价原则

1. 评价指标体系

广元市昭化区柏林沟镇 2020 年新建农产品仓储保鲜冷链物流项目从项目决策、项目管理、目标完成和项目效果等四个方面设置评价指标体系。项目效果由区财政局会同相关部门（单位）和绩效评价组根据项目特征和功能用途等因素设定。

一级指标	二级指标	三级指标	分值
------	------	------	----

项目决策 (20分)	绩效目标 (6分)	项目目标	3
		进度计划	1
		目标需求	2
	决策依据 (7分)	政策依据	1
		实施规划	2
			1
	管理制度	3	
	资金分配 (4分)	分配过程	2
		分配时效	2
	分配结果 (3分)	审核把关	3
项目管理 (25分)	资金到位 (7分)	资金自筹	1
		资金拨付	6
	资金管理 (10分)	使用范围	5
		支付依据	5
	财务管理 (2分)	财务制度	1
		会计核算	1
	组织实施 (6分)	项目调整	2
		投资变更	2
制度执行		2	
目标完成 (15分)	完成数量 (5分)	项目规模	5
	完成质量 (5分)	项目标准	5
	完成时间 (5分)	项目时限	5
项目效果 (40分)	经济效益 (12分)	投资超预算率	4
		达到计划能力	4
		运行状况	4
	可持续效益 (10分)	后续维护	5
		促进城镇发展	5

	生态效益 (10分)	项目废料处理状况	5
		居住环境改善	5
	社会效益 (8分)	受益群体满意度	8
总分			100

2. 评价方法

(1) 综合评价方法

本次主要采用比较法和因素分析法。

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(2) 现场调查方法

本次主要采用项目实地踏勘、访谈及问卷调查等方法。

实地踏勘是指评价组到项目实施地点实地勘察项目实施、运转、持续性等情况，综合判断项目实施运转成效。

面对面访谈是指评价组对项目实施对象及相关人员开展面对面访谈，记录、掌握项目相关信息，收集第一手资料。

问卷调查是指对项目管理层面、执行层面、受益对象三类人群，按照目的性、客观性、非诱导性、合理性、准确性的原则设计问卷调查表，开展问卷调查。

3. 评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》

(2) 《中华人民共和国会计法》

(3) 《四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）》（川财绩〔2018〕2号）

(4) 《四川省省级财政第三方机构预算绩效管理工作质量跟踪办法》（川财绩〔2018〕6号）

(5) 《关于开展2021财政绩效评价工作的通知》（昭财预〔2021〕1号）

(6) 《广元市昭化区预算绩效管理实施细则》（昭府办函〔2018〕118号）

(7) 广元市昭化区财政局与我所签订的绩效评价委托合同

4. 现场评价抽样选点

广元市昭化区柏林沟镇2020年新建农产品仓储保鲜冷链物流项目主要建设内容为新建400吨低温冷藏库1座，购买分选机、电动叉车及水果框等；建设方式为委托第三方单位进行建设。

评价组根据该项目实际情况，综合考虑项目金额占比、区域覆盖和本次绩效评价对项目选点的点位数量要求等方面因素，选取了全部点位进行整体评价。

三、项目综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组从项目决策、项目管理、目标完成、项目效益四个方面对该项目进行分析考核。该项目立项依据充分、制度建立完善、资金分配相对合理、项目监督管理基本到位，项目建设完成后的利用

程度较高，周边受益对象满意度较高，取得了社会群众积极的反馈。

但存在项目绩效目标制定不完善、自筹资金未及时到位、固定资产未及时核算和未按期完成项目建设等问题。建议在今后类似项目的实施中进一步完善，以更好的发挥财政资金效益。

综上所述，同时根据《广元市昭化区柏林沟镇 2020 年新建农产品仓储保鲜冷链物流项目》绩效评价指标，该项目得分：80.00 分，等级：良。

附：得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (20分)	绩效目标 (6分)	项目目标	3	1.8
		进度计划	1	1
		目标需求	2	2
	决策依据 (7分)	政策依据	1	1
		实施规划	2	2
			1	1
	管理制度	3	3	
		资金分配 (4分)	分配过程	2
	分配结果 (3分)	分配时效	2	2
		审核把关	3	3
资金管理 (10分)		资金自筹	1	0
	资金拨付	6	1.8	
财务管理	使用范围	5	5	
	支付依据	5	3	
	财务制度	1	1	

	(2分)	会计核算	1	0.6
	组织实施 (6分)	项目调整	2	2
		投资变更	2	2
		制度执行	2	1.2
目标完成 (15分)	完成数量 (5分)	项目规模	5	5
	完成质量 (5分)	项目标准	5	5
	完成时间 (5分)	项目时限	5	0
项目效果 (40分)	经济效益 (12分)	投资超预算率	4	4
		达到计划能力	4	4
		运行状况	4	3.2
	可持续效益 (10分)	后续维护	5	3
		促进城镇发展	5	5
	生态效益 (10分)	项目废料处理状况	5	5
		居住环境改善	5	4
社会效益 (8分)	受益群体满意度	8	6.4	
总分			100	80

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策

1. “绩效目标”

二级指标	三级指标	分值	得分
绩效目标	项目目标	3	1.8
	进度计划	1	1
	目标需求	2	2
合计		6	4.8

2020年3月，广元市昭化区柏林沟镇人民政府编制了关于柏林

沟镇 2020 年新建农产品仓储保鲜冷链物流项目实施方案，实施方案对项目实施的必要性、建设内容、建设周期、项目进度安排情况、项目总投资、社会效益等方面进行了分析说明，项目计划实施进度明确，但未编制项目成本、功能性等绩效目标。该项目目标为新建 400 吨低温冷藏库 1 座，购买分选机、电动叉车及水果框等，与村民实际需求相吻合。

综上所述，“绩效目标”指标分值 6 分，得分 4.8 分。

2. “决策依据”

二级指标	三级指标	分值	得分
决策依据 (7 分)	政策依据	1	1
	实施规划	2	2
		1	1
	管理制度	3	3
合计		7	7

该项目根据党中央、国务院《关于打赢脱贫攻坚三年行动的指导意见》，《中共中央国务院〈中国农村扶贫开发纲要（2011-2020 年）〉的通知》（中发〔2011〕10 号），《广元市昭化区脱贫攻坚指挥部（领导小组）关于印发〈广元市昭化区 21 个扶贫专项 2020 年实施方案〉的通知》（昭脱贫指发〔2020〕1 号）等文件精神设立，符合党中央、国务院和省、市、区决策部署，符合当前经济社会发展需要；该项目不属于连续性项目，不涉及制定中长期实施规划；该项目实施规划符合实际情况，且在实施过程中根据情况变化适时调整；该项目

建立了项目资金管理制度、决策程序制度，明确了资金使用范围、申报条件、拨付程序等。

综上所述，“决策依据”指标分值7分，得分7分。

3. “资金分配”

二级指标	三级指标	分值	得分
资金分配 (4分)	分配过程	2	2
	分配时效	2	2
合计		4	4

2020年3月12日，《广元市昭化区柏林沟镇人民政府关于柏林沟镇2020年新建农产品仓储保鲜冷链物流项目的函》(柏府函(2020)14号)中向区农业农村局请求项目立项，立项金额为170万元，资金来源为脱贫攻坚统筹整合财政涉农资金145万元，自筹资金25万元；

2020年3月19日，《广元市昭化区农业农村局关于广元市昭化区柏林沟镇2020年新建猕猴桃仓储保鲜冷链物流补短板项目实施方案的批复》(昭农发(2020)23号)批复该项目计划投资170万元，建设资金来源为东西部协作对口帮扶资金70万元、财政统筹整合资金75万元、自筹资金25万元；

2020年5月21日，《广元市昭化区财政投资评审中心关于柏林沟镇2020年新建农产品仓储保鲜冷链物流项目预算资金评审结果的通知》(昭财投评2020)75号)审定项目金额为1,452,937.39元，

其中：（1）建筑工程及施工临时工程费用 1,357,937.39 元；（2）待摊投资费用 95,000.00 元（包含涉及及预决算编制、招投标、工程监理、审计、项目前期准备等费用）；资金来源于财政统筹整合资金 145 万元，自筹 25 万元。

该项目按相关规定进行专家评审、投资评审、审核报批等流程；该项目主管部门为区农业农村局，资金所属单位为区移民局，项目实施单位为柏林沟镇政府，截止评价日，区移民局、农业农村局、柏林沟镇已收到财政拨付该项目资金，项目资金均由区财政直接支付给第三方单位。

综上所述，“资金分配”指标分值 4 分，得分 4 分。

4. “分配结果”

二级指标	三级指标	分值	得分
分配结果 (3分)	审核把关	3	3
合计		3	3

评价组现场查阅项目实施方案、实施过程资料，并踏勘项目现场，抽查走访的项目点不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

综上所述，“分配结果”指标分值 3 分，得分 3 分。

（二）项目管理

1. “资金到位”

二级指标	三级指标	分值	得分
------	------	----	----

资金到位 (7分)	资金自筹	1	0
	资金拨付	6	1.8
合计		7	1.8

2020年5月21日,《广元市昭化区财政投资评审中心关于柏林沟镇2020年新建农产品仓储保鲜冷链物流项目预算资金评审结果的通知》(昭财投评2020)75号)审定项目金额为1,452,937.39元,其中:(1)建筑工程及施工临时工程费用1,357,937.39元;(2)待摊投资费用95,000.00元(包含涉及及预决算编制、招投标、工程监理、审计、项目前期准备等费用);资金来源于财政统筹整合资金145万元,自筹25万元。

截止评价日,项目实施单位未足额投入承诺自筹资金25万元;评价组检查项目相关资料,发现项目资金拨付未按规定时间要求,但截止评价日,项目资金拨付至实施单位的拨付进度为 $=1030000/1452937.39*100%=70.89\%$ 。

综上所述,“资金到位”指标分值7分,得分1.8分。

2. “资金管理”

二级指标	三级指标	分值	得分
资金管理 (10分)	使用范围	5	5
	支付依据	5	3
合计		10	8

评价组现场检查项目资金账务核算过程中,未发现截留、挤占、挪用专项资金的现象。但检查项目资金支付附件资料时,发现存在

项目发票内容不完整的情况，如：2020年6月28日，四川西南万众国际劳务有限公司开具项目费用发票385,000.00元，发票购买方信息无纳税人识别号等关键信息。

综上所述，“资金管理”指标分值10分，得分8分。

3. “财务管理”

二级指标	三级指标	分值	得分
财务管理 (2分)	财务制度	1	1
	会计核算	1	0.6
合计		2	1.6

评价组现场检查广元市昭化区柏林沟镇人民政府财务制度建设情况和财务核算情况，建立了财务管理、岗位分设、印鉴管理等制度；会计核算科目使用正确，核算内容规范，但存在支付附件票据不合规和固定资产未及时入账的现象，如：（1）2020年6月28日，四川西南万众国际劳务有限公司开具项目费用发票385,000.00元，发票购买方信息无纳税人识别号等关键信息；（2）2021年10月22日，该项目进行完工验收，截止评价日，柏林沟镇未将项目形成的冷链库等资产进行固定资产核算管理。

综上所述，“财务管理”指标分值2分，得分1.6分。

4. “组织实施”

二级指标	三级指标	分值	得分
组织实施 (6分)	项目调整	2	2
	投资变更	2	2

	制度执行	2	1.2
合计		6	5.2

评价组现场检查项目组织实施过程资料，该项目实施过程中未进行项目内容调整；项目总投资额未发生变化；但在项目公示制度执行方面存在未将项目资金管理情况进行公示的情况，如：项目资金的支付情况未公示。

综上所述，“组织实施”指标分值6分，得分5.2分。

（三）目标完成

1. “完成数量”

二级指标	三级指标	分值	得分
完成数量 (5分)	项目规模	5	5
合计		5	5

根据柏林沟镇人民政府编制的实施方案、区农业农村局的立项批复文件和区财评中心项目评审文件，该项目计划完成了新建400吨低温冷藏库1座，购买分选机、电动叉车及水果框等项目预期目标；2021年10月22日，经广元市昭化区柏林沟镇人民政府、四川西南万众国际劳务有限公司（施工单位）、四川省兴发规划建筑设计有限公司（设计单位）、四川铭佑工程项目管理有限公司（监理单位）等人员参与该项目现场验收工作，对项目建设内容及规模出具验收合格意见。

综上所述，“完成数量”指标分值5分，得分5分。

2. “完成质量”

二级指标	三级指标	分值	得分
完成质量 (5分)	项目标准	5	5
合计		5	5

2021年10月22日，经广元市昭化区柏林沟镇人民政府、四川西南万众国际劳务有限公司（施工单位）、四川省兴发规划建筑设计有限公司（设计单位）、四川铭佑工程项目管理有限公司（监理单位）等人员参与该项目现场验收工作，对该项目质量出具验收合格意见。

综上所述，“完成质量”指标分值5分，得分5分。

3. “完成时间”

二级指标	三级指标	分值	得分
完成时间 (5分)	项目时限	5	0
合计		5	0

2020年3月19日，《广元市昭化区农业农村局关于广元市昭化区柏林沟镇2020年新建猕猴桃仓储保鲜冷链物流补短板项目实施方案的批复》（昭农发〔2020〕23号）批复该项目建设周期为7个月；该项目开工时间为2020年6月15日，验收时间为2021年10月22日，工期为494天，项目时限超限比率= $(\text{实际完成时间}-\text{目标设定完成时间})/\text{目标设定完成时间}\times 100\%=(494-7*30)/(7*30)*100\%=135.24\%$ 。

综上所述，“完成时间”指标分值5分，得分0分。

（四）项目效果

1. “经济效益”

二级指标	三级指标	分值	得分
经济效益 (12分)	投资超预算率	4	4
	达到计划能力	4	4
	运行状况	4	3.2
合计		12	11.2

该项目投资超预算率=（实际总投资/计划总投资-1）×100%=(1452937.39/1452937.39-1)*100%=0.00%，因项目正在竣工结算审计中，实际总投资暂以1,452,937.39元来计算该指标；该项目完成效果达到预期计划能力；评价组实地考察已建成的项目使用状况为良好，截止评价日尚未进行正式运营，但初步运营过程情况较好。

综上所述，“经济效益”指标分值12分，得分11.2分。

2. “可持续效益”

二级指标	三级指标	分值	得分
可持续效益 (10分)	后续维护	5	3
	促进城镇发展	5	5
合计		10	8

该项目在项目完成投入使用后，产权单位柏林沟镇人民政府未明文制定相关后期管理维护制度，但柏林沟镇政府内部初步形成该

冷链库运营管理模式；从完成时间、完成质量和社会影响等方面综合项目完成后带来的可持续效益和整体目标协调性来说，项目促进了城镇的发展，提高了农户的种植收入。

综上所述，“可持续效益”指标分值 10 分，得分 8 分。

3. “生态效益”

二级指标	三级指标	分值	得分
生态效益 (10 分)	项目废料处理状况	5	5
	居住环境改善	5	4
合计		10	9

根据评价组现场踏勘情况，该项目现场施工过程产生的垃圾及时清理干净；该项目居住环境改善程度较比项目实施前大幅提高，但尚存提升空间。

综上所述，“生态效益”指标分值 10 分，得分 9 分。

4. “社会效益”

二级指标	三级指标	分值	得分
社会效益 (8 分)	受益群体满意度	8	6.4
合计		8	6.4

评价组现场踏勘过程中，现场发放项目实施效果及情况满意度调查问卷 20 份，收回问卷 20 份，大部分村民满意度为满意，综合评价“受益群体满意度”较好。

综上所述，“社会效益”指标分值 8 分，得分 6.4 分。

五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为保证项目顺利开展，各主管单位和建设单位采取了以下措施：

1. 组织构架完善。为了使该项目能够顺利实施，成立了项目领导小组，具体负责项目的监督管理工作。严格按照相关规定明确责任、合理分工、密切协作，为项目顺利实施提供保障。

2. 实施流程规范。组织项目专业技术人员和设计院专家到项目现场，对现场情况进行分析、评估、勘测，通过公开招标方式确定勘察、设计、预算和监理、施工单位，并按相关程序报批后实施。

3. 监督检查到位。在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度和安全文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险、提高工作质量和效率、明确规范管理，坚持强化责任、确保安全、保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪、防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

（二）存在的主要问题

1. 实施方案不细化

广元市昭化区柏林沟镇人民政府编制的关于柏林沟镇 2020 年新 建农产品仓储保鲜冷链物流项目实施方案未编制项目成本、功能性 等绩效目标。

2. 项目资金管理不规范

(1) 2020年6月28日，四川西南万众国际劳务有限公司开具项目费用发票385,000.00元，发票购买方信息无纳税人识别号等关键信息；

(2) 柏林沟镇未将项目形成的冷链库等资产进行固定资产核算管理。

3. 项目实施管理不到位

工程实施超期：2020年3月19日，《广元市昭化区农业农村局关于广元市昭化区柏林沟镇2020年新建猕猴桃仓储保鲜冷链物流补短板项目实施方案的批复》（昭农发〔2020〕23号）批复该项目建设周期为7个月；该项目开工时间为2020年6月15日，验收时间为2021年10月22日，工期为494天，项目时限超限比率= $(\text{实际完成时间}-\text{目标设定完成时间})/\text{目标设定完成时间}\times 100\%=(494-7*30)/(7*30)*100\%=135.24\%$ 。

4. 制度建设不完善

柏林沟镇政府内部初步形成该冷链库运营管理模式，但未明文制定完善相关后期管理维护制度

六、相关措施建议

(一) 强化方案的编撰工作

加强项目实施方案中绩效指标细化量化工作的学习和培训，提高绩效指标细化量化编制水平，做到编制绩效目标可量化、细化，

使绩效目标更科学、完整、准确。

（二）提高项目财务管理水平

财务人员认真学习国家相关财务核算规定要求，严格按照规定要求进行会计核算、原始凭证收集和财务公示工作，做好财务工作。

（三）加强项目实施管理

单位在项目建设中应严格按照相关文件规定时限开展项目，在确保安全生产及质量要求的情况下，保证施工进度，做到工程按期完成，尽早发挥其效益。

（四）建立健全项目管理制度

项目建设完成后，相关单位要注重构建后续管理维护长效机制，落实管护责任到人，营造人人爱护、共同管理的氛围，培养后期维护管理意识。

七、其他需要说明的问题

1. 广元市昭化区柏林沟镇在向阳村一社新建冷库 1 座，用于全镇的猕猴桃保鲜储藏，该冷库建成后将移交给广元市昭化区岚溪种植专业合作社运营管理，该专业合作社按 6 元/月/框的标准收取业主及租户费用，以保障水电及人工费用的日常开支及增加专业合作社的收益，镇政府将从收益中收取 3000 元/年的费用，目前因还未运行，故没有收入及产生效益。

2. 广元市昭化区柏林沟镇 2020 年新建农产品仓储保鲜冷链物流项目开展未经过广元市昭化区发展和改革局立项批复流程；截止评

价日，由区财政直接拨付项目资金 103 万元，项目工程竣工结算审计工作正在进行中。

四川同人会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 成都

二零二二年三月